

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Újezd
Sídlo:	Újezd 83, 783 96 Újezd
IČ:	00299618
DIČ:	CZ00299618
Zastoupení objednatele: a všech technických	Petr Přichystal, starosta Ing. Rostislav Grebík, technický dozor investora
Telefon:	+420 602262270
E-mail:	rostislav.grebik@centrum.cz

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice, PSČ 158 00
IČ:	608 38 744
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ o. z. Morava Na základě plné moci
Telefon/mobil:	602 731 550
E-mail:	Vitezslav.bujnoch@strabag.com
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „**Komunikace pro lokalitu výstavby 16 RD v obci Újezd, místní část Rybníček – II**“ ze dne 15. 11. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 15. 11. 2023 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „**Komunikace pro lokalitu výstavby 16 RD v obci Újezd, místní část Rybníček – II**“.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny o vícepráce a ponížení ceny o méněpráce na základě nerealizace odsouhlasených méněprací a posunutí termínu realizace díla, kdy potřeba této změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Dohodou smluvních stran se článek 2., odst. 12 doplňuje následovně:
 - a. Provedení odsouhlasených víceprací a nerealizace odsouhlasených méněprací, a to dle změnového listu č. 1 ze dne 13. 08. 2024.
3. Článek 4., odst. 1 nově zní: Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 408 184,72,- Kč
Výše DPH (21 %)	925 718,79,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 333 903,51,-Kč

Článek 4 UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 5 SEZNAM PŘÍLOH

1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Objednatel:

V Újezdě dne

.....

Petr Přichystal

Starosta

Zhotovitel:

V Olomouci dne

.....

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

Ing. Vítězslav Bujnoch, ved. OTÚ o.z. Morava
Zmocněnci

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením č. 14/23/2024 na schůzi zastupitelstva obce Újezd, konané dne 21. srpna 2024.

